



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Allegato III al manuale del SGI *Programma di miglioramento*

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SERAM SPA - SONO VIETATE COPIE E DISTRIBUZIONI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE.

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|--|--|---|
| 14 | 31/01/2023 | Quindicesima edizione |  Giuliani |  Cilia |  Moschella |
| 13 | 31/01/2022 | Quattordicesima edizione | Giuliani | Cilia | Moschella |
| 12 | 01/02/21 | Tredicesima edizione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 11 | 05/03/20 | Dodicesima edizione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 10 | 17/01/19 | Undicesima edizione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 9 | 7/2/18 | Decima edizione | Cilia | Giuliani | Mannoni |
| 8 | 10/2/17 | Nona emissione | Cilia | Giuliani | Mannoni |
| 7 | 28/1/16 | Ottava emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 6 | 8/1/15 | Settima emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 5 | 8/1/14 | Sesta emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 4 | 8/1/13 | Quinta emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 3 | 25/1/12 | Quarta emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 2 | 16/6/11 | Terza emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 1 | 18/1/11 | Seconda emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| 0 | 15/6/10 | Prima emissione | Giuliani | Mannoni | Mannoni |
| Rev. | Data | Causale | Redazione | Verifica | Approvazione |

INDICE

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | SCOPO | 3 |
| 2 | LE ATTIVITÀ PREVISTE 2022..... | 3 |
| 2.1 | ATTIVITÀ COMPLETATE NEL 2022 | 3 |
| 2.2 | ATTIVITÀ PREVISTE 2023 | 4 |
| 3 | PROSSIMA REVISIONE..... | 4 |

1 SCOPO

L'obiettivo di questo documento è di definire le azioni, i ruoli e le modifiche, sia impiantistiche che organizzative, che il gestore mette in atto per ridurre il rischio legato alle operazioni aziendali, in accordo con quanto riportato nel "Documento sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti, di Sicurezza e Salute sul Lavoro" SERAM di cui al Decreto Legislativo 105/15 e s.m.i. e alla norma UNI ISO 45001.

2 LE ATTIVITÀ PREVISTE 2022

| Pos. | Attività | Priorità | A cura di | Entro | Follw-up |
|------|---|----------|---------------------------|-------|---|
| 1 | Inserimento della doppia tenuta su accoppiamenti flangiati non ricadenti in zona pavimentata; in particolare quelle sulla pita tubi ovest. Valore dell'opera circa 25.000€ | P1 | Reparto Manutenzione | 12/22 | L'attività è stata completata. |
| 2 | Studio per recovery plan relativo al miglioramento antisismico della sala controllo e palazzina uffici | P1 | Reparto Tecnico Operativo | 12/22 | L'implementazione dell'attività è stata sospesa in attesa di indicazioni sulla scadenza della concessione |
| 3 | Elaborazione documento valutazione rischio security Valore dell'opera circa 16.000 € | P1 | Reparto Tecnico Operativo | 12/22 | L'attività è stata completata |
| 4 | Acquisto di dispositivo per il Sollevamento dei coperchi delle camere valvolate in HRS Valore dell'acquisto: 5000 € | P1 | Reparto Tecnico Operativo | 12/22 | L'attività è stata completata |

Il primo semestre dell'anno 2022 è stato ancora caratterizzato dalle difficoltà economiche legate al traffico aereo mentre la seconda parte dell'anno è stata influenzata dalla mancanza di indicazioni sulla prossima scadenza della concessione. In base a questo, il progetto di miglioramento antisismico che implica una programmazione temporale più lunga dell'attuale scadenza della concessione è stato temporaneamente sospeso.

2.1 Attività completate nel 2022

In aggiunta alle attività previste dal piano del miglioramento 2022 è stato realizzato il progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento acque di MISE (messa in sicurezza di emergenza). Il potenziamento dell'impianto di trattamento acque di MiSE previsto e realizzato da SERAM permetterà l'uso delle acque per il processo produttivo invece dello smaltimento (Pump & Stock), pertanto un notevole miglioramento dal punto di vista ambientale:

- Minore utilizzo delle acque superficiali nelle attività della Seram;
- Minore impatto ambientale dovuto al trasporto e smaltimento di tali acque presso i siti autorizzati

2.2 Attività previste 2023

Si prevede come piano del miglioramento 2023:

| Pos. | Attività | Priorità | A cura di | Entro | Follow-up |
|---|---|----------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | Manutenzione straordinaria del serbatoio TK1: <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle condizioni di anticaduta dei camminamenti e dei ballatoi con l'inserimento di un elemento ulteriore come "battiginocchio" • Verniciatura esterna di colore bianco in modo da aumentare la riflettanza del serbatoio ovvero diminuire la quantità di calore assorbita | P1 | Reparto Manutenzione | 06/23 | |
| Valore dell'opera complessiva circa 170.000 € | | | | | |

3 PROSSIMA REVISIONE

La prossima revisione è prevista nel Gennaio 2024.